

**Visão das Frentes de Obra por Evento**

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAS	1	RUA CASTRO ALVES	1
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	2
		3	RUA DO COMÉRCIO	3
		4	RUA TIRADENTES	4
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	5
2	TERRAPLENAGEM	1	RUA CASTRO ALVES	1
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	2
		3	RUA DO COMÉRCIO	3
		4	RUA TIRADENTES	4
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	5
3	PV E BOCA DE LOBO	1	RUA CASTRO ALVES	1
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	2
		3	RUA DO COMÉRCIO	3
		4	RUA TIRADENTES	4
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	5
4	BSTC 40	1	RUA CASTRO ALVES	1
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	2
		3	RUA DO COMÉRCIO	3
		4	RUA TIRADENTES	4
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	5
5	BSTC 60	1	RUA CASTRO ALVES	1
6	PAVIMENTAÇÃO	1	RUA CASTRO ALVES	2
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	3
		3	RUA DO COMÉRCIO	4
		4	RUA TIRADENTES	5
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	6
7	OBRAS COMPLEMENTARES	1	RUA CASTRO ALVES	3
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	4
		3	RUA DO COMÉRCIO	5
		4	RUA TIRADENTES	6
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	6
8	PASSEIO	1	RUA CASTRO ALVES	3
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	4
		3	RUA DO COMÉRCIO	5
		4	RUA TIRADENTES	6
		5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	6
9	SINALIZAÇÃO	1	RUA CASTRO ALVES	4
		2	RUA MAURÍCIO CARDOSO	5
		3	RUA DO COMÉRCIO	5

**Eventos**

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS INICIAS
2	TERRAPLENAGEM
3	PV E BOCA DE LOBO
4	BSTC 40
5	BSTC 60
6	PAVIMENTAÇÃO
7	OBRAS COMPLEMENTARES
8	PASSEIO
9	SINALIZAÇÃO

	4	RUA TIRADENTES	6
	5	ACESSO RUA 10 DE ABRIL	6

**Cronograma Físico-Financeiro**

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	12,65%	12,65%	R\$ 61.528,31
2	17,18%	29,83%	R\$ 145.045,79
3	23,69%	53,52%	R\$ 260.252,11
4	21,57%	75,10%	R\$ 365.150,11
5	14,13%	89,23%	R\$ 433.872,63
6	10,77%	100,00%	R\$ 486.245,98

São José do Herval, 25 de junho de 2020.

Felipe dos Santos Zanotelli  
Engº Civil - CREA/RS 134.451

Lauro Rodrigues Vieira  
Prefeito Municipal