

CONTRATOS DE OBRAS EM ENDAMENTO 2020/2021

OBRA	LICITAÇÃO	CONTRATO	INÍCIO	Aditivo	FIM	ANDAMENTO
Quadra Esportiva – Etapa 1	TP 07/2018	121/2018	07/05/2019	44/2020 04/2021	06/03/2021 30/09/2021	Empresa também é responsável pela TP 04/2019, obras se complementam -OBRA CONCLUÍDA EM JUNHO 2021.
Quadra Esportiva – Etapa 2	TP 04/2019	09/2020	14/04/2020	36/2020 05/2021	12/03/2021 30/09/2021	Empresa também é responsável pela TP 09/2020 se complementam, as obras estão sendo executadas ao mesmo tempo. -OBRA CONCLUÍDA EM JUNHO 2021.
Ampliação Prédio Industrial e Muro de Contenção	TP 07/2020	77/2020	01/07/2020	60/2020 29/2021	Objeto 1 – 30/06/2021 31/08/2021 Objeto 2 – 30/12/2020	Objeto 1 – Obra iniciada, está em fase de conclusão Objeto 2 - CONCLUÍDA
Pórtico						Obra não realizada pela Administração Municipal.
Pavimentação Paralelepípedo	TP 09/2020	83/2020	26/11/2020	 22/2021	25/05/2021 31/12/2021	Ordem de Início CEF (26/11/2020) – 6 meses
Pavimentação Asfáltica	TP 01/2021	42/2021	01/06/2021		31/07/2021	Ordem de início de obra em 01/06/2021